

---

Общество с ограниченной ответственностью «ГарантЭнергоПроект»

ООО «ГарантЭнергоПроект»

ИНН 3525221340 КПП 352501001

ОГРН 1093525004198

160000 г.Вологда, ул.Зосимовская, д.83, офис 1

Тел./факс: (8172) 56-23-33/75-63-23

---

Исх. № 1/14/14/11 от 14 ноября 2014г.

**Куда:** Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия)

**Место нахождения:** 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 18

**Официальный сайт:** <http://sakha.fas.gov.ru/>

**E-mail:** [to14@fas.gov.ru](mailto:to14@fas.gov.ru)

**Тел.:** 8 (4112) 42 29 69

**Факс:** 8 (4112) 42 29 41

**Копия:**

**Заказчик:** Государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"

677018, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Аммосова, 8

**Почтовый адрес:** 677018, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Аммосова, 8

**E-mail:** [sgzkonkurs@mail.ru](mailto:sgzkonkurs@mail.ru)

**Телефон:** 8(4112)343090

**Факс:** 8(4112)343090

**От кого:** общество с ограниченной ответственностью «ГарантЭнергоПроект»

**Юридический адрес:** 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.83, оф.1.

**Почтовый адрес:** 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.83, оф.1.

**E-mail:** [garantenergoproekt@yandex.ru](mailto:garantenergoproekt@yandex.ru)

**Телефон:** 8 (8172) 56-23-33

**Факс:** 8 (8172) 56-23-33

#### Жалоба на действия Заказчика

31 октября 2014 г. на федеральном официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона и размещена документация на проведение электронного аукциона на поставку готовой проектной документации на стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация», по объекту: «Центр адаптивной физической культуры и спорта в г. Якутске» (реестровый номер 0116200007914011581). Крайний срок подачи заявок установлен 17.11.2014 09:00.

ООО «ГарантЭнергоПроект» намерено подать заявку на участие в электронном аукционе, однако считает, что действия Заказчика в части содержания документации не соответствуют действующему законодательству.

П.9 ч.1 (информационная карта) документации на проведение электронного аукциона указано: «Срок (период) поставки – 30 дней с даты заключения государственного контракта».

При этом, согласно п.3 ч.2 документации: «Требование к готовой продукции - Наличие положительного заключения Государственной экспертизы», п.21 ч.2

документации: «Предоставить Положительное заключение Государственной экспертизы на проектную документацию». Стало быть, прохождение экспертизы и получение заключения Государственной экспертизы на проектную документацию включено в 30-тидневный срок выполнения работ.

Оплата, согласно п.3.5. проекта государственного контракта, производится Заказчиком после подписания обеими сторонами Акта приема-передачи Товара, перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления счета. Несоответствие же документации рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы является, по п.5.2. государственного контракта, основанием для отказа в приемке работ.

Включение Государственной экспертизы в общий и столь короткий срок выполнения работ ООО «ГарантЭнергоПроект» считает необоснованным и несоответствующим действующему законодательству по следующим причинам:

Согласно Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства РДС 11-201-95, утвержденной постановлением Минстроя России от 24 апреля 1995 г. № 18-39, в соответствии с п. 7.1. которой «Сроки проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства принимаются в зависимости от трудоемкости экспертизы и, как правило, не должны превышать 45 дней». Данная инструкция предназначена для применения государственными органами, осуществляющими экспертизу проектов строительства, органами государственного управления и надзора и определяет лишь примерные сроки проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства, на которые разработчик проектной документации повлиять никоим образом не может.

Также в соответствии со ст. 29 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий":

«Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам;

в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых экономических зонах.»

Резюмируя вышесказанное: срок проведения только экспертиз, даже без учета необходимости разработать саму документацию занимает от 45 до 60 дней. Исполнитель не вправе и не имеет объективной возможности каким-либо образом влиять на действия и решения органов, выдающих экспертные заключения и, соответственно, не имеет возможности гарантировать выдачу заключений в сроки более короткие, чем установлено законодательно.

Всего аукционной документацией на выполнение работ отведено, напомним, 30 дней. Заказчик не оставляет исполнителю время на сбор и анализ исходных данных, разработку проектной документации, выполнение прочих необходимых сопутствующих

работ. Тем самым заказчик ставит исполнителя в заведомо невыгодные для исполнения условия контракта, лишая возможности своевременно и качественно выполнить работы.

В то же время, за невыполнение работ в 30-тидневный срок (что, как мы уже указали, является невозможным), Заказчик предусматривает еще менее выгодное для Исполнителя последствие: по п.9.3. проекта государственного контракта, если Поставщик не передал своевременно готовую проектную документацию Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, ООО «ГарантЭнергоПроект» считает, что Заказчик, указывая в документации на проведение электронного аукциона на поставку готовой проектной документации на стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация», по объекту: «Центр адаптивной физической культуры и спорта в г. Якутске» заведомо невыполнимый срок для выполнения работ и возможность своего одностороннего отказа при невыполнении работ в в этот срок, ограничивает конкуренцию и возможность для участия в аукционе, нарушает положения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Учитывая вышесказанное, ПРОСИМ:

- 1) Признать незаконными положения аукционной документации на поставку готовой проектной документации на стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация», по объекту: «Центр адаптивной физической культуры и спорта в г. Якутске» (реестровый номер 0116200007914011581);
- 2) Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы в соответствии с пунктом 7 статьи 106 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 3) Обязать Заказчика привести аукционную документацию в соответствие с законодательством России о закупках.

Приложения:

- 1) Часть 1 аукционной документации. Информационная карта;
- 2) Часть 2 аукционной документации. Описание объекта закупки;
- 3) Часть 4 аукционной документации. Проект Контракта.

Директор  
ООО «ГарантЭнергоПроект»

Кукушкин С.Л.